EGENKONTROLLSKJEMA

Entreprenør: .....

Adresse: .....

Gravetillatelse nr: .....

Gravested: .....

Angi strekning: .....

Der er gravet for: ☐ El-kabler ☐ Vann-/ avløpsledning ☐ Tele/kabler ☐ Annet .....

Opplysninger om utført arbeid (kryss av og angi dato)	**Ja**	**Nei**	**Dato**
Det er undersøkt om det er andre anlegg i veien på gravestedet			
Det er undersøkt om det graves under trekroner.....			
De som har anlegg på stedet er varslet.....			
Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet			
Det foreligger godkjent varslingsplan som er fulgt.....			
Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter bestemmelsene.....			
Gravingens omfang er begrenset til det nødvendige.....			
Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt.....			
Grøftebunnen er komprimert med egnet utstyr……..			
Til forsterkningslag og dypere er brukt 22- 64 pukk / 11-110 mm. Maskinkult			
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning i henhold til punkt D.....			
Til bærelag er brukt materialer i henhold til punkt D3			
Asfaltdekke er lagt med tilpasset tykkelse i henhold til punkt D5			
Berørt utstyr på og langs veien (skilt m.m) er i orden.....			
Berørte grøntanlegg er ordnet etter eierens krav			
Graving er utført og trærne håndtert etter eierens krav.....			
Anser at istandsettelse etter gravearbeidet er midlertidig.....			
Anser at istandsettelse etter gravearbeider er permanent.....			

Andre opplysninger:..... .....

Brukt maskiner utstyr: ..... Type: ..... Vekt:.....

Gravemaskin: ....

Komprimeringsutstyr:..... .....

Dato: ..... Entreprenør: ....